datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.2.cet.)
	pārbūves	pēc 1976.g. (-1981.g.)
stāvu skaits		1; 2 pagalmā
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem (jauna konstrukcija)
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA, daļēji zudis
	sienas	JA
	zelmiņi	J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	15K; 3KN
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1, stipri labotas (J virslogs-kopija ?)
	vēsturiskas	
	pēc 20.gs.v.	4K
	aprīkojums	1S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 1 akmens (granīta)
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4 M
dekors	sākotnējs	dēļu dzega, labota
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	MA palodzes
detaļas		3 MET restes logiem pagalmā
apkārtnes elementi		pagalmā bruģis, skats uz Ventu

adrese

Upes iela 1

kadastrs	62010060010001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē

Ielas frontes apbūves daļa. Noslēdz skata perspektīvu no Baznīcas ielas. Kontekstā ar vēsturisko apbūvi

zudumi

slēģi

autentiskuma pakāpe	48%

apjoms - 100 %; jumta forma - 95 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 0 %; dekors un detaļas – 40 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

neatbilstošo pagraba logu nomaiņa; apmest skursteņus

primārās rīcības

jālabo jumta kore

piezīmes

saglabājies sākotn. manteļskurstenis; mūra ārsienas saglabājušās no 1839.-1870.g.sāk. apjoma; durvju kompl.-viet. noz. mākslas piem.(19.gs.2.cet.)



Upes_1_62010060010001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Upes_1_62010060010001_fasade2
Skats uz ēku no austrumiem.



Upes_1_62010060010001_fasade3
Ēkas ziemeļrietumu fasādes kopskats.



Upes_1_62010060010001_durvis1
Sākotnējās (19.gs.2.cet.) durvis. Virslogs – 20.gs.2.puses kopija?. Vērtnes 20.gs.2.pusē kapitāli remontētas, nomainot praktiski visu oriģinālo konstrukciju un detaļas.